

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.52 Telepon:(021) 3848303, 3847937

Fax: (021) 3848303, 3847937 Website : disnakertrans.iakarta.go.id

E-mail: disnakertrans@jakarta.go.id, disnakertrans1@jakarta.go.id

JAKARTA

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal Pemeriksaan

31 Agustus 2023 LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA JENIS PERALATAN : INSTALASI PROTEKSI KEBAKARAN

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kerja No. 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatik, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala baik secara fisik visual maupun operasional terhadap peralatan berupa: Instalasi Proteksi Kebakaran dengan data

I. DATA UMUM

Pemilik

RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Lokasi Penggunaan

Gedung RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Alamat

: Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulogadung,

PROVINSION

Jakarta Timur

Jenis Instalasi

Instalasi Proteksi Kebakaran

Ijin Pemakaian Nomor

6576 / -1.836.2

Sumber Air Luas Lahan : PDAM : 2.904 m2

Luas Bangunan Tinggi Bangunan

Jumlah Lantai

5.323 m²
 20 meter
 4 lantai

II. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

a. Dilakukan pemeriksaan secara visual:

No	Komponen	Kondisi		Fungsi		Votorangan
		Baik	Buruk	Baik	Buruk	Keterangan
1.	Detector:					Instalasi Proteksi Kebakaran masih dalam keadaan baik
	- Smoke Detector	√	-	√	-	
	- Heat Detector	√	-	√	-	
	- Photoelectric Smoke	√	-	√	-	
	Detector					
2.	Master Control Panel	√	-	√	-	
3.	Main Distributor Frame	✓	-	√	-	
4.	Junction Box	√	-	√	-	
5.	Alarm bell	√	-	√	-	
6.	Sirene	√	-	√		
7.	Combanation Box	√	-	√	-	
8.	Main & Branch Control valve	√	-	√	-	
9.	Fire Pump	√	-	√	-	
10.	Flow Switch	✓	-	√	-	
11.	End of Line	✓	-	√	-	
12.	Announciator Panel	√	-	√	-	
13.	Sprinkler	√	-	√	-	
14.	Hydrant	√	-	√	-	
15.	Pompa	√	-	√	-	
16.	Houseril	√	-	√	-	
17.	Slang dan Nozle	√	-	√	-	

b. Pengujian

Dilakukan pengujian fungsi dan alat-alat pengaman pada Instalasi Proteksi Kebakaran dapat bekerja dengan baik.

III. KESIMPULAN:

Dengan kesimpulan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap *Instalasi Proteksi Kebakaran* tersebut sepanjang yang dapat dilihat dengan memperhatikan Indek perkiraan bahaya kebakaran, tidak terdapat hal-hal yang memberatkan dan pada prinsipnya dapat dipergunakan dengan tetap memperhatikan syarat sebagai berikut:

- 1. Panel-panel control alarm kebakaran harus diadakan pemeriksaan secara berkala sehingga siap bekerja bila terjadi gangguan kebakaran.
- 2. Ruang-ruang yang belum dilindungi dengan detector segera dipasang detector yang jenisnya disesuaikan dengan fungsinya.
- Ruang Jekipam harus memiliki ventilasi udara yang memadai dan dibuat pintu masuk yang memadai guna memudahkan tenaga kerja/teknisi melakukan pengecekan dalam rangka perawatan.
- 4. Instalasi Pemadam secara berkala harus diperiksa dan dicek sehingga bila digunakan disetiap unit selalu dalam keadaan siap pakai
- 5. Untuk evakuasi dilarang menempatkan barang-barang atau peralatan disetiap jalur menuju tangga
- 6. darurat walaupun bersifat sementara.
- 7. Harus mentaati ketentuan yang tercantum dalam Permenaker No. 02/Men/1983.
- 8. Apabila terdapat perbaikan/perubahan agar diadakan pemeriksaan/pengujian kembali.
- Selambat-lambatnya bulan Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan kembali untuk kelayakannya.

Pengawas Ketenagakerjaan/ Spesialis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Yang Memeriksa,

> BENI ARGA PERKASA NIP 19691114 199303 1 008

TRANSMIGRA