

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI DAN ENERGI

Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.52 Telepon:(021) 3848303, 3847937

Fax: (021) 3848303, 3847937

Website: disnakertrans.jakarta.go.id

E-mail: disnakertrans@jakarta.go.id, disnakertrans1@jakarta.go.id

JAKARTA

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal Pemeriksaan

30 Januari 2023

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BERKALA JENIS PERALATAN : INSTALASI PENYALUR PETIR

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kena dan Peratera Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 02/Men/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir, telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian berkala baik secara fisik/visual maupun operasional terhadap peralatan berupa : Instalasi Penyalur Petir dengan data :

I. DATA UMUM

Pemilik

: RS. DHARMA NUGRAHA

Lokasi Penggunaan

: GEDUNG RS. DHARMA NUGRAHA

Alamat

: Jl. Balai Pustaka Baru Nomor 19 Rawamangun,

TAH PROVINSION

Jakarta Timur

Jenis Instalasi Penyalur Petir : Electric EF Carrier System R.110

Ijin Pemakaian Nomor

: 4669 / 2008

Tinggi Bangunan

: 30 meter : 5.204 meter

Luas Bangunan Tinggi Penerima

: 6 meter

Jumlah Penerima Jumlah Hantaran Penyalur

: 1 titik : 1 buah

Luas Penampang

: Coaxial Cable / diameter 50 mm

II. PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

a. Dilakukan pemeriksaan secara visual:

No.	BAGIAN YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
		BAIK	TIDAK	
1.	Penerima	$\sqrt{}$	-	Instalasi Penyalur Petir dalam keadaan b aik
2.	Tiang Penerima		-	
3.	Sistem penguatan tiang penerima	√	-	
4.	Penghantar penurunan		-	
5.	Ditanam / menempel pada bangunan	√	-	
6.	Sistem penguatan penghantar	√	-	
7.	Sambungan ukur	1	-	
8.	Kondisi sambungan	√	-	
9.	Boks control		-	

b. Pengujian

Diadakan pengukuran tahanan sebaran (earth resistance) pada 1 (satu) titik Elektroda tanah dengan menggunakan alat Digital Earth Tester; Merk: Sanwa; Type: PDR-301 (masih memenuhi syarat K3 karena kurang dari 5 Ω/ohm).